Case: 2065 – Asso – VHP Cable landing
Date: 22 Maj 2023
By: Bjarne Lindquist

Til
Lemvig kommune
Vej og Park
Sagsbehandler Jakob Juul Klaris

Rapport over vej syn af Doblervej

Deltager ved vejsynet var:

Lemvig kommune
- Jakob Juul Klaris
- Ivan Møller Sørensen

Grundejerforeningen Vejlby Klitplantage
- Mads Klange

DK Maritime
- Bjarne Lindquist

Dato for vejsyn: Onsdag d. 26 april 2023.

Følgende gælder for arbejdskørsel med tung trafik
1. Max 15 km/t.
2. Kør altid midt på vejen.
3. Eskortering af logistik/sikkerhedsperson.

Perioden for arbejdskørsel
29 maj 2023 til 7 juli 2023

Daglig inspektion
- Tabt materiale fjernes straks.
- Skader på vejen rapporteres straks i daglig rapport, og udbedres hvis muligt.

Ved projekt afslutning
- Grusvej, reetableres, huller fyldes og vejen rives.
- Doblervej inspiceres i samarbejde med vejteknikker fra Lemvig kommune. Eventuelt skader repareres.
- Skilte pilles ned.
- Endelig godkendelse i samarbejde med Grundejerforeningen Vejlby Klitplantage og vejteknikker fra Lemvig kommune.
- Som kompensation for gene og lån af vej, stiller DK Maritime, en gummiged til rådighed samt leverer stabilgrus til udbedring af veje som hører under Grundejerforeningen Vejlby Klitplantage. Arbejdet udføres efter grundejerforeningens ønsker. Varighed 2 dage.

Info om vejen
Doblervej fremstår vedligeholdt og i god stand. Under vej synet vandrede vi fra Jernbanen mod vest til klitfredningsgrænsen, en tur op over klitterne. Ved vendepladsen diskuterede vi hvorvidt det med fordel kunne betale sig at fjerne bord bænke sættet, konklusionen blev at det var bedst at lade det blive stående hvis det er muligt. Derefter gik vi tilbage til jernbanen. Hele stykket blev fotograferet og video filmet.

Doblervej nr. 12

Vendepladsen ved klitfoden er stor nok til at danne midlertidigt depot for grus der skal benyttes til at forstærke vejen over diget. (Access Road). Der vil blive læsset et vognlæs grus af på pladsen ad gangen, dette vil blive bragt til dige vejen af en gummiged. Det næste vognlæs grus vil først blive læsset af når det ikke blokerer indkørslen til huset. Etablering af vejen over diget vil tage ca. 2 dage. Ved projekt afslutning vil dige vejen blive reetableret.

Indkørslen ind til Doblervej nr. 12 vil i korte tidsrum blive spærret. Dette vil ske ved aflæsning af 2 stk. gravkøer og et 1 stk. spuns-rammemaskine. Varigheden vil være ca. 1 time hver gang, beboerne i huset vil blive adviseret så så der kan tages passende forholdsregler. Ejerne og Udlejningsfirmaet der lejer huset ud, vil blive informeret.

Figur 1: Parkeringsplads ved klitfoden i den vestlige ende af Doblervej.

Figur 2: Doblervej set mod øst fra klitten. Doblervej 12 kan ses til venstre, og bordbænke set kan også anes til venstre ved skiltet C198.

Grusvejen fra klitfoden til asfaltvejen

Vejen fremstår som omtalt i god stand, ved ankomst med entreprenørmaskiner vil vejen blive gennemgået, og eventuelt huller vil blive efterfyldt og jævnet.

Overgang asfaltvej grusvej

Overgangen mellem asfaltvejen og grusvejen vil blive forstærket med fiberdug og stabilgrus.

Parkeringsplads ved genbrugsstation

Ligeledes vil vejen ind til parkeringspladsen med genbrugsstationen blive forstærket med fiberdug og stabilgrus.

Jernbane overskæring

Her er der buler i asfalten, Midtjyske jernbaner er informeret ved Frank Nielsen (+45 3062 4966) Frank ønsker at være til stede for at se om bulerne vil påvirke skinnerne når det tunge udstyr kører over disse. Han forventer ikke at der sker noget.

Figur 3: Ved indkørsel til Dobler krydser man jernbanen. Asfalten buler en del, Midtjyske baner ønsker at være tilstede første gang jernbanen krydses med tunge køretøjer.

Skiltning

Der vil blive opsat advarsels skilte A99 med undertavle med teksten. Arbejdskørsel / Arbeitsfahrzeuge. Skiltene vil blive forankret ved brug af en Hoffmann klods. Se placering af skilte på vedlagt skitse.

Info skilte

Info plakater vil blive opsat ved indgangen til parkeringsplads ved genbrugsstation. Se eksempel.

Figur 4: Info plakater der beskriver projektet vil blive opsat, på parkeringspladsen ved indkørslen til Doblervej.

Figur 5: Placering af Advarsels skilte og Info plakat.